

**Справка**  
**о реализации Плана мероприятий**  
**по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения**  
**«Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района» на 2017 – 2020 годы,**  
**утвержденного приказом СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района» от 31.05.2017 № 37 П-О**

№ п/п	Адрес объекта	Вариант обустройства «А» или «Б»	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
1	г Сестрорецк, Токарева ул., д.15	«Б»	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней на наружной лестнице (вход в социально-реабилитационное отделение)	Текущий ремонт	2017г	Заведующий хозяйством Нарыжный И.В.	выполнено
			Установка поручней вдоль обеих сторон марша наружной лестницы на высоте 0,85 – 0,92 м, предусмотреть завершение поручня длиннее марша лестницы на 0,27 – 0,33м (вход в социально-реабилитационное отделение)	Текущий ремонт	2018г		выполнено
			Оборудовать вход в отделение срочного социального обслуживания (далее – ОССО) тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы (п. 4.1.3 и п. 6.21 1 ГОСТ Р 51671-2015).	Плановая закупка	2018г		выполнено
			Установить поручни вдоль наружной лестницы (ОССО) (п. 4.1 14, п. 5.1.2 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2019г		выполнение мероприятия запланировано на 2019 г
			Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом (ОССО) (п. 4.1 12 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2017г		выполнено
			Оборудовать смотровые панели в полотне входной двери (ОССО) (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Поручни вдоль пандуса привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные».	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Установить специальные персональные приборы усиления звука для лиц с дефектами слуха (п. 7 1 12 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Оборудовать входную зону информацией для посетителей-инвалидов по зрению (или граждан с нарушением зрения) (п. 5.5.3 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2018г		выполнено

			Установить у двери санузла информационные таблички, обозначающие назначение помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, на высоте 1.35 м., (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2018г	выполнено
			Оборудовать санузел системой тревожной сигнализации (ОССО и социально-реабилитационное отделение) (п. 5.3.6, п. 5.5.7 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2018г	выполнено
			Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением выполненным в соответствии с действующими требованиями (п. 5.3.9 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2018г.	выполнено
			Нанести на плане эвакуации знак, обозначающий местонахождение самого плана на этаже (п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009).	Плановая работа	2017г	выполнено
			Привести в соответствие с нормативными требованиями душевую кабину, находящуюся в санитарно гигиеническом помещении социально-реабилитационного отделения: -предусмотреть поддон без порога; - оборудовать кабину переносным или складным сидением на высоте не более 0,48м; - настенными поручнями.	Текущий ремонт	2020г	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Отделение срочного социального обслуживания и консультативное отделение: - предусмотреть тактильные напольные направляющие к кабинетам приема граждан и санитарно - гигиеническому помещению.	Текущий ремонт	2020г	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) в отделении срочного социального обслуживания и консультативном отделении: - установить систему тревожной сигнализации для связи с персоналом	Текущий ремонт	2020г	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Оборудовать вход тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы (п. 4.1.3 и п. 6.21.1 ГОСТ Р 51671-2015.)	Плановая закупка	2018г	выполнено
			Выделить цветом краевые ступени лестничных маршей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2017г	выполнено
			Привести поручни вдоль наружной лестницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные»	Текущий ремонт	2018г	выполнено
2	г Сестрорецк, Приморское ш., д.350	«Б»	Оборудовать смотровые панели в полотне входной двери (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Установить дверные ручки входной двери в соответствии с п. 5.4.3 СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт	2020г	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г

		Привести поверхность марша пандуса в соответствие с п. 5.1 7 СП 59.13330.2012., п. 4.1 11 СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
		Установить специальные персональные приборы усиления звука для лиц с дефектами слуха (п. 7 1.12 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
		Оборудовать входную зону информацией для посетителя-инвалида по зрению (или граждан с нарушением зрения) (п. 5.5.3 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2018г		выполнено
		Разместить План эвакуации на высоте от нижней кромки плана до уровня пола, нанести на плане эвакуации знак, обозначающий местонахождение самого плана на этаже (п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009).	Плановая работа	2017г.		выполнено
		Установка поручней вдоль обеих сторон марша наружной лестницы на высоте 0,85 – 0,92 м, предусмотреть завершение поручня длиннее марша лестницы на 0,27 – 0,33м	Текущий ремонт	2017г		выполнено
		Выделение цветом или фактурой краевых ступеней	Текущий ремонт	2017г		выполнено
		Оборудование входной площадки подсветкой	Текущий ремонт	2018г		декабрь 2018 г
		Расширение проема входной двери до 1,2 м	Текущий ремонт	2017г		выполнено
		Уменьшение высоты порога до 0,014м	Текущий ремонт	2017г		выполнено
		Нанесение тактильных направляющих по всей длине коридора до туалета и комнат для занятий	Текущий ремонт	2020г.		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
		Привести в соответствие с нормативными значениями санитарно – гигиеническое помещение (туалет): -расширить дверной проем до 0,9 м;		2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
		-предусмотреть пространство для кресло – коляски рядом с унитазом шириной не менее 0,75м;		2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
		- установить опорные поручни;		2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
		- установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей;		2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Реконструкция			

			- установить систему тревожной сигнализации для связи с персоналом;		2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			-предусмотреть наличие специальных знаков, в т. ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1,35м		2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
3	г Зеленогорск, Ленина пр., д. 19	«Б»	Привести в соответствие с нормативными значениями санитарно – гигиенические помещения (туалеты) на 2 и 3 этажах: -расширить дверной проем до 0,9 м; -предусмотреть пространство для кресло – коляски рядом с унитазом шириной не менее 0,75м; - установить опорные поручни; - установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей; - установит систему тревожной сигнализации для связи с персоналом; -предусмотреть наличие специальных знаков, в т. ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1,35м.	Реконструкция	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Оборудовать вход тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы (п. 4.1.3 и п. 6.21 1 ГОСТ Р 51671-2015.)	Плановая закупка	2018г		декабрь 2018 г
			Оборудовать смотровые панели в полотне входной двери (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г.
			Установить дверные ручки входной двери в соответствии с п. 5.4.3 СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Привести высоту порогов в соответствии с п.5.2.4СП 59.13330.2012. (0.014 м.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Поверхность покрытия пола тамбура привести в соответствие с п. 5.1.7 СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г.
			Оборудовать входную зону информационной тактильной мнемосхемой (п.7 1.8СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2018г		выполнено
			Привести поручни вдоль маршей внутренних лестниц и коридоров в соответствие требованиям ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные».	Текущий ремонт	2019г		выполнение мероприятия запланировано на 2019 г

			Оборудовать входную зону информацией для посетителя-инвалида по зрению (или граждан с нарушением зрения) (п. 5.5.3 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2018г		выполнено
			Установить специальные персональные приборы усиления звука для лиц с дефектами слуха (п. 7 1 12 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Оборудовать компьютерный класс техническими средствами для лиц с нарушением зрения.	Плановая закупка	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Установить у двери санузла информационные таблички, обозначающие назначение помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, на высоте 1.35 м., (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2018г		выполнено
			Оборудовать санузел системой тревожной сигнализации (п. 5.3.6, п. 5.5.7 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Привести параметры санузла в соответствие с п. 5.3.3 СП 59.13330.2012.	Реконструкция	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением выполненным в соответствии с действующими требованиями (п. 5.3.9 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
4	п. Песочный, Ленинградская ул., д. 83	«Б»	Оборудовать вход тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы (п. 4.1.3 и п. 6.21 1 ГОСТ Р 51671-2015).	Плановая закупка	2018г		выполнено
			Установить специальные персональные приборы усиления звука для лиц с дефектами слуха (п. 7 1 12 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Привести параметры санузла в соответствие с п. 5.3.3 СП 59.13330.2012.	Реконструкция	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением выполненным в соответствии с действующими требованиями (п. 5.3.9 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г

Директор СПб ГБУ СОН  
«КЦСОН Курортного района»



Т.Г.Белова