

**Справка
о реализации Плана мероприятий
по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного района» на 2017 – 2020 годы,
утвержденного приказом СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района» от 31.05.2017 № 37 П-О**

№ п/п	Адрес объекта	Вариант обустройства «А» или «Б»	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
1	г Сестрорецк, Токарева ул., д.15	«Б»	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней на наружной лестнице (вход в социально-реабилитационное отделение)	Текущий ремонт	2017г	Заведующий хозяйством Нарыжный И.В.	выполнено
			Установка поручней вдоль обеих сторон марша наружной лестницы на высоте 0,85 – 0,92 м, предусмотреть завершение поручня длиннее марша лестницы на 0,27 – 0,33м (вход в социально-реабилитационное отделение)	Текущий ремонт	2018г		выполнено
			Оборудовать вход в отделение срочного социального обслуживания (далее – ОССО) тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы (п. 4.1.3 и п. 6.21 1 ГОСТ Р 51671-2015).	Плановая закупка	2018г		декабрь 2018 г
			Установить поручни вдоль наружной лестницы (ОССО) (п. 4.1 14, п. 5.1.2 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2019г		выполнение мероприятия запланировано на 2019 г
			Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом (ОССО) (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2017г		выполнено
			Оборудовать смотровые панели в полотне входной двери (ОССО) (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Поручни вдоль пандуса привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные».	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Установить специальные персональные приборы усиления звука для лиц с дефектами слуха (п. 7 1 12 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Оборудовать входную зону информацией для посетителей-инвалидов по зрению (или граждан с нарушением зрения) (п. 5.5.3 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2018г		декабрь 2018 г

		Установить у двери санузла информационные таблички, обозначающие назначение помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, на высоте 1.35 м., (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2018г	декабрь 2018 г	
		Оборудовать санузел системой тревожной сигнализации (ОССО и социально-реабилитационное отделение) (п. 5.3.6, п. 5.5.7 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2018г	выполнено	
		Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением выполненным в соответствии с действующими требованиями (п. 5.3.9 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2018г	декабрь 2018 г	
		Нанести на плане эвакуации знак, обозначающий местонахождение самого плана на этаже (п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009).	Плановая работа	2017г	выполнено	
		Привести в соответствие с нормативными требованиями душевую кабину, находящуюся в санитарно – гигиеническом помещении социально-реабилитационного отделения: -предусмотреть поддон без порога; - оборудовать кабину переносным или складным сидением на высоте не более 0,48м; - настенными поручнями.	Текущий ремонт	2020г	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г	
		Отделение срочного социального обслуживания и консультативное отделение: - предусмотреть тактильные напольные направляющие к кабинетам приема граждан и санитарно - гигиеническому помещению.	Текущий ремонт	2020г	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г	
		Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) в отделении срочного социального обслуживания и консультативном отделении: - установить систему тревожной сигнализации для связи с персоналом	Текущий ремонт	2020г.	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г	
		Оборудовать вход тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы (п. 4.1.3 и п. 6.21 I ГОСТ Р 51671-2015.)	Плановая закупка	2018г	декабрь 2018 г	
		Выделить цветом краевые ступени лестничных маршей (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2017г	выполнено	
		Привести поручни вдоль наружной лестницы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные»	Текущий ремонт	2018г	декабрь 2018 г	
2	г Сестрорецк, Приморское ш., д.350	«Б»	Оборудовать смотровые панели в полотне входной двери (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Установить дверные ручки входной двери в соответствии с п. 5.4.3 СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт	2020г	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г

Привести поверхность марша пандуса в соответствие с п. 5.1.7 СП 59.13330.2012., п. 4.1 11 СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
Установить специальные персональные приборы усиления звука для лиц с дефектами слуха (п. 7 1.12 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
Оборудовать входную зону информацией для посетителя-инвалида по зрению (или граждан с нарушением зрения) (п. 5.5.3 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2018г		декабрь 2018 г
Разместить План эвакуации на высоте от нижней кромки плана до уровня пола, нанести на плане эвакуации знак, обозначающий местонахождение самого плана на этаже (п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009).	Плановая работа	2017г		выполнено
Установка поручней вдоль обеих сторон марша наружной лестницы на высоте 0,85 – 0,92 м, предусмотреть завершение поручня длиннее марша лестницы на 0,27 – 0,33м	Текущий ремонт	2017г		выполнено
Выделение цветом или фактурой краевых ступеней	Текущий ремонт	2017г		выполнено
Оборудование входной площадки подсветкой	Текущий ремонт	2018г		декабрь 2018 г
Расширение проема входной двери до 1,2 м	Текущий ремонт	2017г		выполнено
Уменьшение высоты порога до 0,014м	Текущий ремонт	2017г		выполнено
Нанесение тактильных направляющих по всей длине коридора до туалета и комнат для занятий	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
Привести в соответствие с нормативными значениями санитарно – гигиеническое помещение (туалет): -расширить дверной проем до 0,9 м;	Реконструкция	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
-предусмотреть пространство для кресло – коляски рядом с унитазом шириной не менее 0,75м;		2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
- установить опорные поручни;		2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
- установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей;		2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г

			- установить систему тревожной сигнализации для связи с персоналом;		2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			-предусмотреть наличие специальных знаков, в т. ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1,35м		2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Привести в соответствие с нормативными значениями санитарно – гигиенические помещения (туалеты) на 2 и 3 этажах: -расширить дверной проем до 0,9 м; -предусмотреть пространство для кресло – коляски рядом с унитазом шириной не менее 0,75м; - установить опорные поручни; - установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей; - установит систему тревожной сигнализации для связи с персоналом; -предусмотреть наличие специальных знаков, в т. ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1,35м.	Реконструкция	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Оборудовать вход тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы (п. 4.1.3 и п. 6.21 1 ГОСТ Р 51671-2015.)	Плановая закупка	2018г		декабрь 2018 г
			Оборудовать смотровые панели в полотне входной двери (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г.
		«Б»	Установить дверные ручки входной двери в соответствии с п. 5.4.3 СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Привести высоту порогов в соответствии с п.5.2.4СП 59.13330.2012. (0.014 м.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Поверхность покрытия пола тамбура привести в соответствие с п. 5.17 СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Оборудовать входную зону информационной тактильной мнемосхемой (п.7 1.8СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2018г		декабрь 2018 г
			Привести поручни вдоль маршей внутренних лестниц и коридоров в соответствие требованиям ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные».	Текущий ремонт	2019г		выполнение мероприятия запланировано на 2019 г
3	г Зеленогорск, Ленина пр., д. 19						

		Оборудовать входную зону информацией для посетителя-инвалида по зрению (или граждан с нарушением зрения) (п. 5.5.3 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2018г		декабрь 2018 г
		Установить специальные персональные приборы усиления звука для лиц с дефектами слуха (п. 7.1 12 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г.
		Оборудовать компьютерный класс техническими средствами для лиц с нарушением зрения.	Плановая закупка	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
		Установить у двери санузла информационные таблички, обозначающие назначение помещения, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, на высоте 1.35 м., (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2018г		декабрь 2018 г
		Оборудовать санузел системой тревожной сигнализации (п. 5.3.6, п. 5.5.7 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
		Привести параметры санузла в соответствие с п. 5.3.3 СП 59.13330.2012.	Реконструкция	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
		Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением выполненным в соответствии с действующими требованиями (п. 5.3.9 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г		выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
4	г. Песочный, Ленинградская ул., д. 83	«Б»	Оборудовать вход тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы (п. 4.1.3 и п. 6.21.1 ГОСТ Р 51671-2015).	Плановая закупка	2018г.	декабрь 2018 г
			Установить специальные персональные приборы усиления звука для лиц с дефектами слуха (п. 7 1 12 СП 59.13330.2012.)	Плановая закупка	2020г	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Привести параметры санузла в соответствие с п. 5.3.3 СП 59.13330.2012.	Реконструкция	2020г	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г
			Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды или ручным кнопочным управлением выполненным в соответствии с действующими требованиями (п. 5.3.9 СП 59.13330.2012.)	Текущий ремонт	2020г	выполнение мероприятия запланировано на 2020 г

Директор СПб ГБУ СОН
«КЦСОН Курортного района»



Т.Г.Белова